





NOTE:
Tidsplanen viser den forventede graverækkefølge og det anslåede tidsforbrug. Der kan ske uforudsete ting, der forskyder tidsplanen. Ved forsinkelse kan entreprenøren ligeledes være nødsaget til at arbejde flere steder samtidigt.

Der arbejdes ikke i skolernes juleferie (22/12 - 2/1)

Tidsplanen kan skubbes i tilfælde af hård vinter med sne og/eller frost.

SIGNATUR:

-  Etapeopdelinger (graveområder)
-  Spildevandsledning
-  Trykledning



Tidsplan

Område:	Periode:	Etape:
Opstart	uge 43-44	0
Ved Skoven nord-syd inkl. pumpestation	uge 45-49	1
Ved Skoven nr. 14 & Nr. Meldbjergdal nr. 9-15	uge 50-51	2
Nr. Meldbjergdal nr. 28-32	uge 1-2	3
Nr. Meldbjergdal nr. 7 & 16-26	uge 3-4	4
Nr. Meldbjergdal nr. 1-5, 2, & 10-14 samt Fjeldstien nr. 3-7	uge 5-6	5
Reetableringer	uge 7-8	-
Projektet forventes afsluttet	uge 8	

Revideret den 8. december 2022

<p>FULDENDT Rådgivende Ingeniører</p> <p>VARDE FULDENDT Snedkervej 1 DK-6800 Varde</p> <p>ESBJERG FULDENDT Østre Gjesingvej 13 F DK-6715 Esbjerg N</p> <p>KONTAKT (+45) 75 22 40 88 kontakt@fuldendt.dk www.fuldendt.dk</p> <p>Udgivet d.: 08.08.2022</p>	Bygherre: Fanø Vand Spildevandsforsyning	Sag nr.: 226163
	Projekt: Kloakering af Nr. Meldbjergdal	Målforhold: 1:2000
	Emne: Hovedtidsplan	Tegn. nr.: Bilag 4
Tegnet: MB	Kontrol: CLL	Godk.: PML